



REGISTRO GENERALE N. 572
In data 23/12/21

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I 208/SOB 1

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 23/12/2021

CIG: 865445495D

CUP: H88H20000280004

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI FINE LAVORI, REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO S. FORNACIARI – REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA NATURALE E OPERE ACCESSORIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2021 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9/2021 esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2021/2023 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2021 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2021;
- Che allegate al PEG sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2021, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2021/2023 come sopra indicate;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 43 del 30/03/2021 con la quale si affidavano i lavori di cui all'oggetto della presente determinazione alla ditta Edilaccinelli SNC di Varazze (SV) a seguito di gara espletata sul Mepa con RDO n. 2765247;
- la determinazione n. 84 del 16/06/2021 con la quale si impegnava l'importo di Euro 81.097,26 iva compresa in favore della ditta Edilaccinelli SNC per i lavori di riqualificazione impianto sportivo comunale S. Fornaciari;
- la determinazione n. 111 del 21/07/2021 con la quale si approvavano il 1° SAL ed il certificato di pagamento n. 1 pari Euro 37.185,55 oltre Iva al 10% pari a Euro 40.904,10;

VISTO che il direttore dei lavori Geom. Franco Taretto, con prot. n. 8939 del 23/12/2021, ha provveduto alla trasmissione della seguente documentazione:

- certificato di ultimazione dei lavori, terminati il 04/12/2021;
- certificato di regolare esecuzione;
- certificato di pagamento finale relativo allo stato finale dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo comunale S. Fornaciari pari Euro 22.117,43 oltre Iva al 10% pari a Euro 24.329,17;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2021, mediante il quale si attribuiva alla sottoscritta la responsabilità dell' Area Tecnica;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di approvare la seguente documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Geom. Franco Taretto relativamente allo stato finale dei lavori di cui alla presente determinazione:
 - certificato di ultimazione dei lavori, terminati il 04/12/2021;
 - certificato di regolare esecuzione;
 - certificato di pagamento finale relativo allo stato finale dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo comunale S. Fornaciari pari Euro 22.117,43 oltre Iva al 10% pari a Euro 24.329,17;
- 2) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al capitolo CAP. 3406/1;
- 3) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 4) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;

Altare, 23/12/2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**
Dott.ssa Tiziana Reale


Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_30403087	Data richiesta	30/11/2021	Scadenza validità	30/03/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILACCINELLI SRL
Codice fiscale	01607150099
Sede legale	VIA MONTEGRAPPA, 7/1 17019 VARAZZE (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI ALTARE

PROVINCIA DI SAVONA

Oggetto: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "S. FORNACIARI", REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA NATURALE ED OPERE COMPLEMENTARI.

Impresa: **EDILACCINELLI S.n.c** - Via Montegrappa 7 – 17019 – VARAZZE (SV) - codice fiscale e partita I.V.A. 01607150099

Contratto d'Appalto prot. 2546 del 23 aprile 2021

Importo a base di contratto: € 73.724,78 oltre I.V.A. di legge

IMPORTO CONTRATTUALE: prezzo globale per l'esecuzione dei lavori (al netto del costo degli oneri di sicurezza pari ad € 1.622,78) di € 98.500,00 per il conseguente ribasso percentuale del **26,80%**, per un importo contrattuale pari ad **€ 73.724,78** oltre IVA di legge

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

PREMESSO CHE

In data **30.03.21** con Determina n° 43 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa EDILACCINELLI S.n.c. per il prezzo complessivo di **€ 98.500,00**, avendo offerto un ribasso percentuale del **26,80%**, corrispondente al valore contrattuale di **€ 72.102,00**, oltre a **€ 1.622,78** per oneri sulla sicurezza (importi al netto di I.V.A.).

In data **23.04.21** con prot. n° 2546 è stato stipulato il **Contratto di Appalto** per l'esecuzione dei lavori.

In data **23.04.21** sono stati **consegnati i lavori**, per una durata di **giorni 60** (sessanta) lavorativi, che dovevano quindi concludersi in data **19.07.21**.

In data **18.07.21** è stata concessa proroga di giorni 100 (cento) lavorativi necessari alla cura e alla crescita del manto erboso, che dovevano quindi concludersi in data **07.12.21**.

PRESO ATTO che

In data **05.12.21** l'impresa comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori in data **04.12.21**,

l'anno 2021, il giorno 06 del mese di dicembre, il sottoscritto Direttore dei Lavori, previo avviso all'impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo in cui si sono eseguiti i lavori dove ha rinvenuto il **sig. Myftari Klodian**, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa **EDILACCINELLI S.n.c.** ed ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri in contraddittorio con l'Appaltatore.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità del contratto di appalto e successive varianti e, pertanto, per ogni effetto di legge

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 04.12.21 e, pertanto, in tempo utile.

Altare, 18 dicembre 2021


l'Impresa

(sug. Klodian Myftari)

Edil Accinelli s.r.l.
P.I. e C.F. 01607150099

il Direttore dei Lavori

(geom. Franco Taretto)



visto

il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Tiziana Reale)

Handwritten signature of Tiziana Reale over a horizontal line, with a circular professional stamp of the Ordine degli Ingegneri, Prov. Savona, N. 1087, partially visible to the right.

COMUNE DI ALTARE
PROVINCIA DI SAVONA

Oggetto: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "S. FORNACIARI", REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA NATURALE ED OPERE COMPLEMENTARI.

Impresa: EDILACCINELLI S.n.c - Via Montegrappa 7 - 17019 - VARAZZE (SV) - codice fiscale e partita I.V.A. 01607150099

Contratto d'Appalto prot. 2546 del 23 aprile 2021

Importo a base di contratto: € 73.724,78 oltre I.V.A. di legge

IMPORTO CONTRATTUALE: prezzo globale per l'esecuzione dei lavori (al netto del costo degli oneri di sicurezza pari ad € 1.622,78) di € 98.500,00 per il conseguente ribasso percentuale del **26,80%**, per un importo contrattuale pari ad **€ 73.724,78** oltre IVA di legge

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 04 dicembre 2021 è intervenuto oltre al sottoscritto progettista dell'opera e direttore dei lavori geom. Franco Taretto ed il Sig. Klodian Myftari nella qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice.

Sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati in conformità al progetto previsto.

Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie opere, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate negli elaborati di progetto e nello stato finale dei lavori allegato al presente dove sono state specificate le quantità finali con le variazioni delle opere realizzate e dei materiali utilizzati.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:

- Che i lavori corrispondono totalmente alle previsioni della perizia;

- Che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere eseguite risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- Che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- Che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- Che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- Che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili,
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;
- Che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserva;

CERTIFICA

Che i lavori di "MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "S. FORNACIARI", REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA NATURALE ED OPERE COMPLEMENTARI", eseguiti dall'impresa EDILACCINELLI S.n.c., con sede in via Montegrappa 7 – 17019 – Varazze (SV) in base all'affidamento di cui Determinazione n° 43 del 30/03/2021, **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI.**

Redatto in unico originale, letto confermato e sottoscritto.

Altare, 05 dicembre 2021

l'Impresa
(sug. Klodian Myftari)

EdilAccinelli s.r.l.
P.I. e C.F. 01607150099

il Direttore dei Lavori
(geom. Franco Taretto)

visto
il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Tiziana Reale)





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Certificato di pubblicazione AL n _____/2021

La presente determinazione , al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta